

N.	Descrizione delle fasi	Inizio	Fine	Durata gg. lavorati	Addetti	Uomini/ giorno	Totale uomini/ giorno
<b>1</b>	<b>OPERE PRELIMINARI E DI SICUREZZA</b>						
	1a) Impianto di cantiere: recinzioni mobili, posizionamento baracche, ecc.	00/00/2016	00/00/2016	1.00	3	3.00	7.00
	1b) Sistemazione segnaletica di sicurezza	00/00/2016	00/00/2016	1.00	2	2.00	
	1c) Tracciamento	00/00/2016	00/00/2016	1.00	2	2.00	
<b>2</b>	<b>2. FORMAZIONE ATTRAVERSAMENTI</b>						
	2a) Eliminazione vegetazione invasiva, taglio selettivo, pulizie	00/00/2016	00/00/2016	1.00	3	3.00	55.00
	2b) Piccole demolizioni, rimozioni	00/00/2016	00/00/2016	1.00	3	3.00	
	2c) Scavo con deposito del materiale in cantiere o trasporto a discarica	00/00/2016	00/00/2016	3.00	2	6.00	
	2d) Getto sottofondi e posa elementi prefabbricati	00/00/2016	00/00/2016	3.00	2	6.00	
	2e) Costruzione soletta superiore	00/00/2016	00/00/2016	4.00	4	16.00	
	2f) Rinterro e sistemazione sponde e raccordi	00/00/2016	00/00/2016	3.00	3	9.00	
	2g) Pavimentazioni e staccionate	00/00/2016	00/00/2016	4.00	3	12.00	
<b>3</b>	<b>3. SISTEMAZIONE PISTA COLLEGAMENTO STURA</b>						
	3a) Eliminazione vegetazione invasiva, taglio selettivo, pulizie	00/00/2016	00/00/2016	1.00	3	3.00	63.00
	3b) Piccole demolizioni, rimozioni	00/00/2016	00/00/2016	2.00	3	6.00	
	3c) Scarifica leggera di strade bianche esistenti e scotico	00/00/2016	00/00/2016	3.00	3	9.00	
	3d) Scavo con deposito del materiale in cantiere o trasporto a discarica	00/00/2016	00/00/2016	2.00	3	6.00	
	3e) Posa cavidotti e tubazione idrica con pozzetti	00/00/2016	00/00/2016	4.00	3	12.00	
	3f) Illuminazione area fitness	00/00/2016	00/00/2016	3.00	3	9.00	
	3g) Sistemazione percorsi con stabilizzato e rullatura	00/00/2016	00/00/2016	2.00	3	6.00	
	3h) Finitura superficiale percorsi con polvere di pietra	00/00/2016	00/00/2016	2.00	3	6.00	
	3i) Posa di pannelli segnavia e segnaletica stradale	00/00/2016	00/00/2016	2.00	3	6.00	
<b>4</b>	<b>4. COMPLETAMENTO STRADA DELLE GORRE</b>						
	4a) Eliminazione vegetazione invasiva, taglio selettivo, pulizie	00/00/2016	00/00/2016	2.00	3	6.00	45.00
	4b) Scarifica leggera di strade bianche esistenti e scotico	00/00/2016	00/00/2016	3.00	3	9.00	
	4c) Fondazione stradale con materiale naturale in fornitura	00/00/2016	00/00/2016	3.00	3	9.00	
	4d) Sistemazione percorsi con stabilizzato e rullatura	00/00/2016	00/00/2016	3.00	3	9.00	
	4e) Finitura superficiale percorsi con polvere di pietra	00/00/2016	00/00/2016	3.00	3	9.00	
	4f) Posa di pannelli segnavia e segnaletica stradale	00/00/2016	00/00/2016	1.00	3	3.00	
<b>5</b>	<b>PISTA SAN VITO</b>						
	5a) Scavo con deposito del materiale o trasporto a discarica	00/00/2016	00/00/2016	2.00	4	8.00	56.00
	5b) Formazione cavidotto e tubazione idrica	00/00/2016	00/00/2016	3.00	3	9.00	
	5c) Fondazione stradale con materiale naturale in fornitura	00/00/2016	00/00/2016	4.00	3	12.00	
	5d) Sistemazione percorsi con stabilizzato e rullatura	00/00/2016	00/00/2016	4.00	3	12.00	
	5e) Finitura superficiale percorsi con polvere di pietra e tratto marciapiede	00/00/2016	00/00/2016	3.00	3	9.00	
	5f) Ripristino pavimentazione bituminosa	00/00/2016	00/00/2016	2.00	3	6.00	
<b>6</b>	<b>6. OPERE FINALI E SMONTAGGIO CANTIERE</b>						
	6a) Opere finali e di completamento	00/00/2016	00/00/2016	5.00	3	15.00	3.00
	6b) Smontaggio cantiere	00/00/2016	00/00/2016	1.00	3	3.00	
<b>Durata del lavoro in uomini/giorno=</b>							<b>229.00</b>