

N.	Descrizione delle fasi	Inizio	Fine	Durata gg. lavorati	Addetti	Uomini/ giorno	Totale uomini/ giorno
	<b>OPERE PRELIMINARI E DI SICUREZZA</b>						
1	1a) Impianto di cantiere: recinzioni mobili, posizionamento baracche, ecc.	..../..../...	..../..../...	5.00	2	10.00	30.00
	1b) Sistemazione segnaletica di sicurezza	..../..../...	..../..../...	5.00	2	10.00	
	1c) Tracciamento	..../..../...	..../..../...	5.00	2	10.00	
	<b>OPERE SUL SAGRATO</b>	..../..../...	..../..../...				
2	2a) Scarifica leggera	..../..../...	..../..../...	3.00	2	6.00	71.00
	2b) Scavo con deposito del materiale in cantiere o trasporto a discarica	..../..../...	..../..../...	2.00	2	4.00	
	2c) Posa dei cavidotti	..../..../...	..../..../...	3.00	2	6.00	
	2d) Ricollocamento di fontanella e panchina esistenti	..../..../...	..../..../...	3.00	2	6.00	
	2e) Formazione battuto in c.a. e canaletta di scolo			3.00	3	9.00	
	2f) Sistemazione acciottolato e lastricato di Luserna			10.00	3	30.00	
	2g) Posa pali d'illuminazione e faretto	..../..../...	..../..../...	3.00	2	6.00	
	2h) Posa pietre di limitazione accessi e piantumazione nuovo albero	..../..../...	..../..../...	2.00	2	4.00	
	<b>OPERE FINALI E SMONTAGGIO CANTIERE</b>						
3	8a) Ripristino terreni e manufatti, messa a dimora materiale vegetale	..../..../...	..../..../...	5.00	2	10.00	30.00
	8b) Opere finali e di completamento	..../..../...	..../..../...	5.00	2	10.00	
	8c) Smontaggio cantiere	..../..../...	..../..../...	5.00	2	10.00	
				<b>Durata del lavoro in uomini/giorno=</b>			<b>131.00</b>