

COMUNE DI NOLE



CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

ADEGUAMENTO E REVISIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DELLA NUOVA AREA DESTINATA A PARCHEGGIO PUBBLICO DI PERTINENZA DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA TORINO N. 29

PROGETTO ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

ELABORATO : RE.10

DATA : Ottobre 2017

COMMITTENTE:

COMUNE DI NOLE

Via Devesi, 14 - 10076 Nole (TO)

info@comune.nole.to.it

Tel. 011.9299711

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

VISTO PROTOCOLLO:

PROGETTO:

ARCHINGEO Srl

Via Monte Angiolino, 2 - 10074 Lanzo T.se

archingeo@archingeoengineering.it

Tel/fax 0123.28716

PROGETTISTA:

Ing. Fabrizio MARCHETTO

REVISIONI

N°	Data	Motivo della revisione

Nome attività	Durata	Mese 1		Mese 2			Mese 3				Mese 4				Mese 5				Mese 6			Iv				
		s-1	s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	s10	s11	s12	s13	s14	s15	s16	s17	s18	s19		s20	s21	s22	s23
Preparazione delle aree di cantiere	3 g																									
Taglio di arbusti e vegetazione in genere	2 g		Z1 2																							
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	2 g		Z1 2																							
Realizzazione della viabilità del cantiere	1 g		Z1 1																							
Apprestamenti del cantiere	1 g																									
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e p	1 g		Z1 1																							
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1 g		Z1 1																							
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	1 g		Z1 1																							
Impianti del cantiere	1 g																									
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1 g		Z1 1																							
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1 g		Z1 1																							
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali	1 g		Z1 1																							
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	1 g		Z1 1																							
Lavorazioni specifiche del cantiere in oggetto raggruppate per f	61 g																									
Demolizioni muretti perimetrali in C.A.	2 g																									
Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici	2 g		Z1 2																							
Scavi	10 g																									
Scavo di sbancamento	4 g		Z1 4																							
Scavo a sezione obbligata	6 g			Z1 6																						
Sottoservizi in c.a	5 g																									
Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a.	2 g					Z1 2																				
Pozzetti di ispezione e opere d'arte	3 g						Z1 3																			
Condutture	5 g																									
Posa di conduttura elettrica	5 g						Z1 5																			
Posa di conduttura fognaria in materie plastiche	5 g						Z1 5																			
Rinfianco con sabbia eseguito a macchina	5 g						Z1 5																			
Rinterro di scavo eseguito a macchina	4 g						Z1 4																			
Opere d'arte - fondazione muri e recinzioni	22 g																									
Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali	5 g							Z1 5																		
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali	4 g							Z1 4																		
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali	3 g								Z1 3																	
Cordoli, zanelle e opere d'arte (muri in blocchi splittati)	8 g								Z1 8																	
Realizzazione di marciapiedi	13 g									Z1 13																
Sede stradale	15 g																									

