PROGRAMMA LAVORI	2016															
	MESE 1				MESE 2											
1. OPERE PRELIMINARI E DI SICUREZZA																
1a) Impianto di cantiere: recinzioni mobili, posizionamento baracche, ecc.																
1b) Sistemazione segnaletica di sicurezza																
1c) Tracciamento																
2. FORMAZIONE ATTRAVERSAMENTI																
2a) Eliminazione vegetazione invasiva, taglio selettivo, pulizie																
2b) Piccole demolizioni, rimozioni																
2c) Scavo con deposito del materiale in cantiere o trasporto a discarica																
2d) Getto sottofondi e posa elementi prefabbricati																
2e) Costruzione solettiva superiore																
2f) Rinterro e sistemazione sponde e raccordi																
2g) Pavimentazioni e staccionate																
3. SISTEMAZIONE PISTA COLLEGAMENTO STURA																
3a) Eliminazione vegetazione invasiva, taglio selettivo, pulizie																
3b) Piccole demolizioni, rimozioni																
3c) Scarifica leggera di strade bianche esistenti e scotico																
3d) Scavo con deposito del materiale in cantiere o trasporto a discarica																
3e) Posa cavidotti e tubazione idrica con pozzetti																
3f) Illuminazione area fitness																
3g) Sistemazione percorsi con stabilizzato e rullatura																
3h) Finitura superficiale percorsi con polvere di pietra																
3i) Posa di pannelli segnavia e segnaletica stradale																
4. COMPLETAMENTO STRADA DELLE GORRE																
4a) Eliminazione vegetazione invasiva, taglio selettivo, pulizie																
4b) Scarifica leggera di strade bianche esistenti e scotico																
4c) Fondazione stradale con materiale naturale in fornitura																
4d) Sistemazione percorsi con stabilizzato e rullatura																
4e) Finitura superficiale percorsi con polvere di pietra																
4f) Posa di pannelli segnavia e segnaletica stradale																
5. PISTA SAN VITO																
5a) Scavo con deposito del materiale o trasporto a discarica																
5b) Formazione cavidotto e tubazione idrica																
5c) Fondazione stradale con materiale naturale in fornitura																
5d) Sistemazione percorsi con stabilizzato e rullatura																
5e) Finitura superficiale percorsi con polvere di pietra e tratto marciapiede																
5f) Ripristino pavimentazione bituminosa																
6. OPERE FINALI E SMONTAGGIO CANTIERE																
6a) Opere finali e di completamento																
6b) Smontaggio cantiere																

N.B. Le attività svolte in periodi contemporanei, devono avvenire in zone diverse del cantiere - E' previsto l'utilizzo di due quadre contemporanee